



# COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI

Protocollo N.0007929/2020 del 02/09/2020

Classificazione 6.5



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it](mailto:lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it)

CERTIFICATO  
DI REGOLARE ESECUZIONE

Comune di PEDRENGO  
Provincia di BERGAMO

Lavori di **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, COPERTURA E VARIE PALAZZINA VIGILI URBANI**

Impresa CLF ITALIA SRL

Contratto A CORPO E MISURA in data 14/07/2020 n. 42/20 di SCRITTURA PRIVATA

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE art. 237 D.P.R. 207/10

### RELAZIONE

**Perizia** in data 08/06/2020 dell'importo di €. 70.000,00 approvata con **DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE** n. 67 in data 08/06/2020 per l'importo di €. 70.000,00 così ripartito:

a) per lavori a base d'asta .....		€. 54.500,00
b) per somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) IVA 22%	€. 11.990,00	
2) Coordinatore sicurezza	€. 2.410,72	
3) Certificatore energetico per A.P.E.	€. 381,00	
4) Spese gara – art. 113	€. 250,00	
5) Ass/ni Imprevisti	€. 468,28	€. 15.500,00
	<b>Totale</b>	<b>€. 70.000,00</b>

**Atto di cottimo** n. 42/20 di repertorio, in data 14/07/2020 SCRITTURA PRIVATA con il quale i lavori vennero affidati alla ditta CLF ITALIA SRL con il ribasso del 36,64 % e quindi per l'importo netto di €. 37.169,28

**Consegna lavori** in data 15/07/2020 e siccome la durata era stabilita in giorni 45 dall'inizio, il termine scadeva il 28/08/2020.

**Ultimazione dei lavori:** accertata il 25/08/2020 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.



# COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it](mailto:lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it)

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** il conto finale dei lavori compilato in data 25/08/2020 e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta:

a nette	€ 37.169,28
a dedurre gli acconti all'impresa in base a n. 1 certificati per l'ammontare complessivo di	€ 28.688,52
resta il credito dell'impresa, a saldo	€ 8.480,76

**Assicurazioni sociali:** come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è/non è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

In particolare DURC Inail n° 22655592 del 23/06/2020 scadenza 21/10/2020.

**Avvisi ad opponendum:** la Direzione dei lavori ha rilasciato in data 25/08/2020 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

**Visita sui luoghi:** dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, i sottoscritti GEOM. EMANUELE BUGADA e ARCH. GIANBATTISTA NESPOLI il giorno 02/09/2020 si sono recati nel sito dei lavori alla presenza del signor: ZANESE CLAUDIO (Appaltatore).

Con loro hanno innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE LATTONIERE E COPERTURA IN TEGOLE DI COTTO, RIFACIMENTO LATTONIERE, FORMAZIONE NUOVO PLUVIALE E TROPPO PIENI, NUOVA COPERTURA SU GUAINA IMPERMEABILE, COIBENTAZIONE DI SOTTOTETTO.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: A VISTA E DA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AGLI ATTI – NONCHÉ ACQUISITA LA CERTIFICAZIONE LINEA VITA IN FORMATO DIGITALE.

Da un attento esame delle opere cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del COMUNE DI PEDRENGO presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa CLF ITALIA SRL corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;



# COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it](mailto:lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it)

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza/con riserve all'impresa, si conferma/rettifica in nette €. 37.169,28;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. 22655592 con effetto dal 23/06/2020 al 21/10/2020 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;

## CERTIFICANO

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CLF ITALIA SRL e liquidano il relativo importo in nette € 37.169,28  
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 28.688,52  
resta il credito di € 8.480,76

(diconsi Euro OTTOMILAQUATTROCENTOOTTANTA/76)

da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

PEDRENGO, li 02/09/2020 prot....

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO ED ACCETTATO SI CONFERMA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO