



## COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI



Cla: 6.5 - Fasc: N.27/2020



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it](mailto:lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it)
Comune di **PEDRENGO**Provincia di **BERGAMO**

**Lavori di MESSA IN SICUREZZA COPERTURA INGRESSO PALESTRA, CENTRALE TERMICA  
SPOGLIATOI CALCIO, COPERTURA LATO OVEST MUNICIPIO**

Impresa C.L.F. ITALIA S.R.L.

Contratto a corpo e misura in data 25.11.2020 n. 125 Reg. Gen. 613 di rep. scrittura privata art. 32 comma 14  
e 14 bis D.Lgs. 50/2016

CUP C28H20000130001

CIG. Z9B2F4C466

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
art. 237 D.P.R. 207/10

**RELAZIONE**

Perizia in data 16.11.2020 dell'importo di €. 21.862,12 approvata con DELIBERA G.C. n. 147 in data  
16.11.2020 per l'importo di €. 21.862,12 così ripartito:

a) per lavori a base d'asta .....		€. 16.425,00	
b) per somme a disposizione dell'amministrazione:			
1) Spese tecniche coord. sicurezza	€. 681,35		
2) Iva 22%	€. 3.613,50		
3) Accatastamento	€. 1.141,92	€. 5.436,77	
	Totale	€. 21.862,12	

Perizia suppletiva in data ..... dell'importo di €. ....  
approvata con ..... n. .... in data ..... per €. ....

Atto di cottimo n. 125 Reg. Gen. 613 di repertorio, in data 25.11.2020 scrittura privata art. 32 comma  
14 e 14 bis del D.Lgs. 50/2016 con il quale i lavori vennero affidati alla ditta CLF ITALIA SRL con il  
ribasso del 2,5 % e quindi per l'importo netto di €. 16.100,05.

**CLF ITALIA SRL**



# COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it](mailto:lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it)

Atto di sottomissione n. ....//..... di repertorio, in data ..... registrato a .....  
..... il ..... n. .... vol. .... foglio ..... per  
l'importo netto di €. ....

Consegna lavori in data 25.02.2021 e siccome la durata era stabilita i giorni 15 dall'inizio, il termine scadeva il 10.03.2021.

Sospensione e ripresa lavori: i lavori furono sospesi con verbale in data 08.03.2021 a causa di difficoltà a reperire il materiale causa "zona arancione" e condizioni meteo sfavorevoli e ripresi in data 10.03.2021

Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile: per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 13.03.2021

Ultimazione dei lavori: accertata il 11.03.2021 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

Verbale di nuovi prezzi e migliorie: per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti n. 0 nuovi prezzi.

in data 15/03/21 con numero 26 R. Gen. 117 è stata assunta la determinazione per approvazione impegno di spesa opere di miglioria (consistenti in nuove scossaline per protezione strutture verticali sopra copertura ingresso palestra e per posa telo in tessuto non tessuto a protezione della guaina impermeabilizzante posizionata sopra copertura centrale termica spogliatoi calcio) mediante il recupero del ribasso di gara pari ad € 325,23 + iva 22% = € 396,78

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario;

Conto finale e credito residuo dell'impresa: il conto finale dei lavori compilato in data 12.03.2021 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

a nette	€ 16.100,05
a dedurre gli acconti all'impresa in base a n. ....	
certificati per l'ammontare complessivo di	€ 0,00
resta il credito dell'impresa, a saldo	€ 16.100,05

Assicurazioni sociali: come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

In particolare DURC regolare n. 26230188 in scadenza il 19.06.2021

Cessioni di credito: non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

Avvisi ad opponendum: la Direzione dei lavori ha rilasciato in data 12.03.2021 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

SCITTALIA SRL  
*[Handwritten signature]*

*[Official stamp and handwritten signature]*





## COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it](mailto:lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it)

Visita sui luoghi: dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, i sottoscritti Geom. Emanuele Bugada e Arch. Gianbattista Nespoli il giorno 22.03.2021 si sono recati nel sito dei lavori alla presenza del signor Zanese Claudio titolare ditta appaltatrice.

Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Rifacimento guaine bituminose impermeabili ingresso palestra e centrale termica spogliatoi calcio comprese le relative lattoniere, fissazione lattoniere a "L" lato ovest copertura esterna in legno del Municipio

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: a vista stante la documentazione fotografica agli atti e relativi certificati sui materiali usati, prodotti dall'appaltatore e verificate le certificazioni linea vita prodotte in data 19.03.21 prot. 2904.

Da un attento esame delle opere cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Pedrengo presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa C.L.F. ITALIA SRL corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza/con riserve all'impresa, si conferma/rettifica in nette €. 16.100,05;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. 26230188 con effetto dal 19.02.2021 al 19.06.2021 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;

C.L.F. ITALIA SRL  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMUNE DI PEDRENGO  
Provincia di Bergamo  
SETTORE III - LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it](mailto:lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it)

**CERTIFICANO**

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa C.L.F. ITALIA SRL e liquida il relativo importo in nette €. 16.100,05
  - da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per €. 0,00
  - resta il credito di €. 16.100,05
- (diconsi Euro sedicimilacento/05)

Su opera principale e di € 315,23 (diconsi trecento venticinque/23) per migliorie assunte con determinazione n26 R. Gen 117 del 15/03/21.

da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

PEDRENGO, li 22/03/21 prot ...

L'IMPRESA  
**CLF ITALIA SRL**

I DIRETTORI DEI LAVORI

VISTO ED ACCETTATO SI CONFERMA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO