



COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it



CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE

Comune di Pedrengo
Provincia di Bergamo

Lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2023 IMPIANTI ELETTRICI PALAZZINA
COMANDO VIGILI URBANI E BIBLIOTECA CIVICA MISSIONE 2 COMPONENTE C4
INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR

CUP C24J22000720006

CIG 984559278A

Impresa TARCISIO MADASCHI SPA

Contratto n. 1277 di repertorio del 03/07/2023 registrato presso l'ufficio del registro di Pedrengo (BG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 237 D.P.R. 207/10

RELAZIONE

Contratto n. 1277 di repertorio del 03/07/2023 registrato presso l'ufficio del registro di Pedrengo (BG)
per l'importo di €. 70.000,00 così ripartito:

a) per lavori a base d'asta	€ 51.326,97
per somme a disposizione dell'amministrazione:	
b) Per spese tecniche	€ 5.075,20
c) Per Coordinatore sicurezza	€ 2.000,00
d) Per IVA	€ 11.291,93
e) Per imprevisti	€ 305,90
Sommano	€ 18.673,03
Totale	€ 70.000,00



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it



Perizia suppletiva nel corso dei lavori non risultano emesse perizie suppletive

Atto di cottimo nel corso dei lavori non risultano emessi atti di cottimo

Atto di sottomissione nel corso dei lavori non risultano emessi atti di sottomissione

Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto, senza riserve, in data 25/07/2023

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, giorni 45 consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 07/09/2023

Sospensione: che i lavori sono stati sospesi per ritardi nella consegna dei materiali il giorno 21/08/2023

Ripresa: che i lavori sono stati ripresi il giorno 02/10/2023 spostando il termine al 19/10/2023

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/10/2023 come da certificato in data 19/10/2023 e quindi in tempo utile.

Verbale di nuovi prezzi: nel corso dei lavori non risultano emessi verbali di nuovi prezzi

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario;

Conto finale e credito residuo dell'impresa: il conto finale dei lavori compilato in data 20/11/2023 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

a nette	€ 50.210,36
a dedurre gli acconti all'impresa in base a n. 0	
certificati per l'ammontare complessivo di	€ 0
resta il credito dell'impresa, a saldo	€ 50.210,36

Cessioni di credito: non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

Visita sui luoghi: dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Luca Mastrogiacomo il giorno 20/11/2023 si è recato nel sito dei lavori ed ha proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: riqualificazione energetica 2023 impianti elettrici palazzina comando vigili urbani e biblioteca civica

Da un attento esame delle opere cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili; che i materiali non forniti a causa di modifiche in corso d'opera concordate con



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it



la direzione lavori sono state compensate con la fornitura di nuovi corpi illuminanti anch'essa concordata con la direzione lavori.

Il Rappresentante del Comune di Pedrengo presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa TARCISIO MADASCHI SPA corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che durante l'esecuzione sono stati rispettati principi del DNSH (Do No Significant Harm) come dettagliato ed esplicito nella relazione DNSH di progetto;
- che si è calcolato l'ottenimento di un risparmio energetico del 73% nel presente lotto (vedasi allegato al presente);
- che relativamente alla gestione dei rifiuti sono stati acquisiti i formulari di consegna ed avvio al riciclo delle apparecchiature esistenti sostituite (allegati al presente);
- che relativamente sono stati acquisiti i libretti dei veicoli Euro 6D (allegati al presente);
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve all'impresa, si conferma/rettifica in nette €. 50.210,36;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- l'impresa presenta DRUC regolare codice INPS 37937744 del 07/10/23 con validità al 04/02/24



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it



- di riconfermare il quadro economico finale di seguito riportato

LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE	
Riqualificazione energetica – Impianto elettrico	€ 48.510,36
Oneri per la sicurezza	€ 1.700,00
TOTALE LAVORI	€ 50.210,36
IVA 22%	€ 11.046,28
Spese tecniche di progetto, DL, CS (C.I. e IVA comprese)	€ 5.075,20
Coordinatore sicurezza	€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 305,98
Ribasso di gara per dispositivi consentiti dal PNRR	€ 1.362,18
TOTALE SOMME A.C.	€ 19.789,64
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 70.000,00





COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI



Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it



CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa TARCISIO MADASCHI SPA e liquida il relativo importo in nette **€. 50.210,36**
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per **€. 0**
resta il credito di **€. 50.210,36**

(diconsi Euro cinquantamila duecentodieci/36)

da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Pedrengo, li 20/11/2023

L'IMPRESA
TARCISIO MADASCHI S.p.A.
INFILANTI/ELETTRICI
Via Zononoli 3 - GORLE (BG) - Tel. 035 206487
Cod. Fisc. e P. IVA 0162577016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO ED ACCETTATO SI CONFERMA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

